

Maßnahme: Realisierung RDV-Testfeld im Bereich P am Silbersee

Zeitplan der RDV-Arbeiten

Sehr geehrter Herr Leberecht,

in einem Gespräch mit Ihnen sowie weiteren Vertretern der Gemeinde Lohsa am 20.3.2023 zum weiteren zeitlichen Ablauf der Verdichtungsarbeiten im Testfeld im Bereich P am Silbersee wurde durch die LMBV erläutert, dass die RDV-Leistungen nicht, wie ursprünglich geplant, bis zum Beginn der sächsischen Osterferien (07.04.2023) komplett fertiggestellt werden können.

Mit Beginn der RDV-Arbeiten wurde festgestellt, dass die ursprünglich geplanten Verdichtungstiefen von 15 m auf bis zu 25 m Tiefe erweitert werden mussten, da der gewachsene Boden sich tiefer unter der Oberfläche befindet, als im Risswerk verzeichnet war. Durch die daraus resultierende länger andauernde Bearbeitungszeit und winterbedingte Stillstände im Februar 2023 kam es zu einem verzögerten Bauablauf.

Da für die ordnungsgemäße Ableistung der RDV-Arbeiten in der Hauptmaßnahme im Bereich P fundierte und vollumfängliche Ergebnisse aus dem derzeit bearbeiteten Testfeld unabdingbar sind, müssen die Arbeiten im Testfeld zeitnah und vollständig abgeschlossen werden.

Am 20.03.2023 wurde zwischen der LMBV und der Gemeinde Lohsa folgender weiterer Ablauf abgestimmt:

- Der Sperrzaun wird für den Zeitraum der sächsischen Osterferien (07.04.-15.04.2023) geöffnet. In diesem Zeitraum finden keine Arbeiten statt, die seeseitige Technik wird für den Zeitraum des Stillstandes aus dem potentiellen Badebereich zur Technik-Einsatzstelle im Bereich O hin versetzt.
- Im Zeitraum 17.04.2023 bis zum 22.04.2023 werden die restlichen, noch offenen RDV-Leistungen vollumfänglich abgearbeitet.
- Ab dem 24.04.2023 10:00 Uhr ist der Sperrzaun komplett beräumt.

Die vorgenannten Termine sind mit dem AN sowie LMBV intern abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

i.V. Handro
Abteilungsleiter
Projektmanagement

i.V. Kowalick
Projektmanager
Projektmanagement